

Утверждаю

Генеральный директор
ООО «Электрические сети»

Князев И.Н.

«22» мая 2019 г.

Протокол
Заседания Технического совета
ООО «Электрические сети»
№ 22-5 от «22» мая 2019 г.



Присутствовали:

председатель главный инженер Козьмодемьянов В.В.
заместитель председателя начальник ПТО Заболотин О.А.
члены технического совета

инженер-проектировщик Поляков И.А.

инженер ПТО Сальников Н.Е.

инженер по техническому надзору Касьянов В.И.

Приглашенные:

Техник ПТО Тукбаев К.В.

Тема обсуждения:

Корректировка инвестиционной программы на 2019 год.

1. С целью оперативного устранения неисправностей и аварий, своевременного проведения плановых работ и выполнения технических мероприятий по технологическому присоединению было предложено провести покупку ГАЗ-27527 "Соболь" для СУЭЭ (1 шт.) в 1 квартале 2019 г.

2. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы энергосистемы согласно требований ПУЭ и ПТЭЭС принято решение:

- о переносе сроков выполнения со второго квартала на третий "Реконструкция КЛ-10кВ ф.7 протяженностью 0,282 км";
- о переносе сроков выполнения со второго квартала на третий "Строительство КЛ-10кВ ввод на ТП-603 протяженностью 0,31 км";
- о переносе сроков выполнения с третьего квартала на второй "Реконструкция КЛ-10кВ ввод на ТП-138 протяженностью 0,026 км";
- о переносе сроков выполнения с третьего квартала на второй "Установка АСКУЭ (ТП-49), кол-во точек 97 шт.";
- продолжить срок выполнения с 1-го квартала по 4-й "Установка АСКУЭ в целях технологического присоединения";
- продолжить срок выполнения с 1-го квартала по 4-й "Покупка основных средств";
- продолжить срок выполнения со 2-го квартала по 3-й "Реконструкция КЛ-10 кВ ввод на ТП-84 протяженностью 0,046 км".


3. В результате закупочных процедур стоимость объектов:

- "Реконструкция ТП-84 мощностью 0,25 МВА" снизилась на 0,131 млн. руб.;
- "Реконструкция ТП-233 мощностью 0,25 МВА" снизилась на 0,1808 млн. руб.;
- "Установка АСКУЭ (ТП-29), кол-во точек 148 шт." снизилась на 0,7758 млн. руб.;
- "Установка АСКУЭ (ТП-40), кол-во точек 133 шт." снизилась на 0,5002 млн. руб.;

- "Строительство КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (Оптимизация) мощностью 0,1 МВА" снизилась на 0,1334 млн. руб.;
- "Строительство ТП-603 мощностью 0,4 МВА" снизилась на 0,1536 млн. руб.

Результаты голосования: единогласно принято решение.

Председатель приемочной
комиссии



Козьмодемьянов В.В.

Заместитель председателя




Маков Д.О.

Члены приемочной комиссии



Поляков И.А.



Касьянов В.И.



Сальников Н.Е.



Тукбаев К.В.

Ответственный секретарь