

Утверждаю
руководитель организации

« » 20 года
_____ М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 г.										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
	ВСЕГО	36,38	3,98	4,16	3,98	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	4,16	3,98	4,16	32,40	-0,18		0,00	-0,18	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	36,38	3,98	4,16	3,98	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	4,16	3,98	4,16	32,40	-0,18				
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00				
1	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.29/ф.13	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00				
2	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1015	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00				
3	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1033	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00				
4	Реконструкция КЛ-10кВ ф.39	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00				
5	Реконструкция КЛ-10кВ ф.1015 до ф.29	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00				
6	Реконструкция КЛ-10кВ ф.29/ф.13 до ТП-100	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00				
7	Реконструкция КЛ-10кВ ф.1015 от П/С"Дубки"	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00				
8	Реконструкция ТП-24 РУ-10кВ	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00				
9	Реконструкция ТП-74 РУ-10кВ	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00				
10	Реконструкция ТП-89 РУ-10/0,4кВ	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00				
11	Реконструкция ТП-100	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00				
12	Реконструкция ТП-92	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00				
13	Реконструкция ТП-25	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00				
14	Реконструкция ТП-68	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00				
15	Реконструкция КТП-16	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00				
16	Реконструкция КТП-19	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00				
17	Реконструкция КТП-21	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00				
18	Реконструкция КТП-28	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00				
19	Реконструкция КТП-34	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00				
20	Реконструкция КТП-110	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00				

1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00				
1	Модернизация морально и физически устаревшего оборудования РП-3	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00				

1.3	Создание систем телемеханики и связи	3,57	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	2,69	0,00				
1	Реклоузер ф.215	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00				
2	Телемеханика	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00				
3	АСКУЭ	0,90	0,88	0,88	0,88	0,88							0,88	0,88	0,88	0,88	0,02	0,00				
...																						
1.4	Приобретение транспорта	6,20	3,10	3,28	3,10	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,28	3,10	3,28	3,10	-0,18				
1	Автоподъемник	3,10	3,10	3,28	3,10	3,28							3,10	3,28	3,10	3,28	0,00	-0,18	-6		-0,18	
2	Автоподъемник	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00				
...																						

Новое строительство

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 г.										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	15,79	4,11	4,11	4,11	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	4,11	4,11	4,11	11,69	0,00		0,00	0,00	
2	Новое строительство	15,79	4,11	4,11	4,11	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	4,11	4,11	4,11	11,69	0,00				
2.2	Прочее новое строительство	15,79	4,11	4,11	4,11	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	4,11	4,11	4,11	11,69	0,00				
1	Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружного электроснабжения	ВЛ-10кВ	1,36	1,21	1,21	1,21	1,21						1,21	1,21	1,21	1,21	0,14	0,00				
2		ВЛ-0,4кВ	12,23	1,47	1,47	1,47	1,47						1,47	1,47	1,47	1,47	10,76	0,00				
3		ТП	1,53	1,07	1,07	1,07	1,07						1,07	1,07	1,07	1,07	0,45	0,00				
4		КЛ-10кВ	0,28	0,23	0,23	0,23	0,23						0,23	0,23	0,23	0,23	0,04	0,00				
5		КЛ-0,4кВ	0,40	0,12	0,12	0,12	0,12						0,12	0,12	0,12	0,12	0,29	0,00				
...																						

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Утверждаю
руководитель организации

_____ (подпись)
 " ____ " _____ 20 ____ года
 М.П.

[illegible]

[illegible]

Новое строительство

[illegible]

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

*** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (за I квартал 2016 года), без НДС

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)
" " 20__ года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 год										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	44,22	7,01	6,85	7,01							
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	27,22	3,48	3,48	3,48							
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	13,84	3,48	3,48	3,48							
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	13,38	0	0	0							
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	13,38										
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	17	3,53	3,37	3,53							
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	17	3,53	3,37	3,53							
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	44,22	7,01	6,85	7,01							
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Утверждаю
руководитель организации

" " 20 ____ года
 М.П.

[illegible]

24	АСКУЭ	-					-					-					-				
25	Автоподъемник	-					-					-					-				
26	Автоподъемник																				
27	Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружного электроснабжения	ВЛ-10кВ	1,4 км				1,4 км					-					-				
28		ВЛ-0,4кВ	1,69 км				1,69 км					-					-				
29		ТП	2х0,25 МВА				2х0,16 МВА					-					-				
30		КЛ-10кВ	0,165 км				0,165 км					-					-				
31		КЛ-0,4кВ	0,07 км				0,07 км					-					-				
...																					

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

