

Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в сетях ООО "Электрические сети" в 2018 году

Код строки	Энергосберегающие мероприятия	Место внедрения	Объемы внедрения		Затраты, млн. руб.		Экономия топливно-энергетических ресурсов		Стоимость сэкономленных ТЭР, тыс. руб.	Источник финансирования
			план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Экономия э/энергии, тыс.кВт/ч										
	Плановые мероприятия по Программе энергосбережения ООО «Электрические сети»									
1	Реконструкция ТП-57. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4	ТП-57	1 шт.	1 шт.	0,23	0,22	31,90	29,12	69,02	Собственные средства
2	Модернизация ВЛ-0,4кВ от ТП-113, ТП-112 в мкр.Солнечный в районе ул.Дорожная	ТП-113, ТП-112	3,86 км	3,86 км	1,26	1,25	76,70	67,95	161,04	Собственные средства
3	Установка приборов учета с АСКУЭ РиМ (ТП-113)	ТП-113	39 шт.	39 шт.	1,21	1,27	2,59	2,13	5,05	Собственные средства
4	Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-32)	ТП-32	221 шт.	221 шт.	1,94	1,71	14,60	12,07	28,60	Собственные средства
5	Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-39)	ТП-39	145 шт.	145 шт.	1,29	1,17	9,57	7,91	18,75	Собственные средства
6	Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-60)	ТП-60	0 шт.	75 шт.	0,00	0,86	0,00	4,10	9,71	Собственные средства
	Всего, по Программе энергосбережения				5,93	6,48	135,4	123,3	292,15	